

ОТЧЕТ
(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования «Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» на реализацию областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по состоянию на 01.01.2020 года (нарастающим итогом)

Наименование проектов	Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)	Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии	Сведения об объемах финансирования				Перечислено средств из областного бюджета в бюджет МО на 01.01.2020 года (нарастающим итогом) (рублей)	Исполнено на 01.01.2020 года (нарастающим итогом)				Исполнено за последний квартал 2019 года				Неиспользованный остаток средств в из областного бюджета на 01.10.2019 года (нарастающим итогом) (рублей)
			Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)*	За счет средств бюджета МО (рублей)*	За счет средств внебюджетных источников (рублей)*		Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств бюджета МО (рублей)	За счет средств в внебюджетных источников (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств бюджета МО (рублей)	За счет средств в внебюджетных источников (рублей)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Ремонт уличного освещения в д Плотично, д Волнаволок по ул Покровская	Светильники – шт Провод – м	10 4 200	535600	475000	55600	5 000	419645,25	471828,06	419645,25	47182,81	5000	471828,06	419645,25	47182,81	5000	0
Ремонт колодца по ул Девятый проезд в д Кезоручей	Шт	1	155000	135000	15000	5 000	105675,86	122973,18	105675,86	12297,32	5000	122973,18	105675,86	12297,32	5000	0
Оборудование контейнерных площадок в с Шеменичи по ул. Центральная	Шт	2	305000	270000	30000	5 000	353993,63	398881,81	353993,63	39888,18	5000	398881,81	353993,63	39888,18	5000	0

(вблизи автобусной остановки), д Яндеба по ул Апрельская																
Выполнение ремонтных работ здания библиотеки, расположенного по адресу с Шеменичи, ул Деловая, д 3	Ед	1	1005000	900000	100000	5000	713941,67	798268,52	713941,67	79326,85	5000	798268,52	713941,67	79326,85	5000	0
Приобретение и установка двух блок-модулей для размещения библиотеки в п Токари, ул Исакова	Шт	2	805000	720000	80000	5000	816511,15	912234,61	816511,15	90723,46	5000	912234,61	816511,15	90723,46	5000	0
Итого	x	x	2805600	2 500000	280600	25000	2409767,56	2704186,18	2409767,56	269418,62	25000	2704186,18	2409767,56	269418,62	25000	0

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

Глава Администрации МО
«Подпорожский муниципальный район»



(Handwritten signature)
(подпись)

Павловская Т А
(фамилия, инициалы)

А С Кялин
(фамилия, инициалы)

(Handwritten signature)
(подпись)

Исполнитель* Герасина Е.А тел 8(81365)2-15-86

Приложение 2
к Соглашению
от «05» июня 2019 года № 147/127
на 01.01.2020 г.

**План мероприятий («Дорожная карта»)
Администрации муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области»
по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии**

	Наименование проектов и мероприятий по их реализации	Срок исполнения *	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
I. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): «Развитие части территории МО «Подпорожское городское поселение» на 2017-2021 годы»					
1.	Ремонт уличного освещения в д. Плотично, д. Волнаволок по ул. Покровская				
1.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	2-3 квартал 2019	Администрация МО «Подпорожский муниципальный район»	Заключение муниципального контракта	Заключен муниципальный контракт №01453000238190 000840001 от 18.10.2019
1.2	Выполнение работ по ремонту уличного освещения в д. Плотично, д. Волнаволок по ул. Покровская	в соответствии с муниципальным контрактом	Подрядная организация	Обеспечение надлежащего уличного освещения	Работы выполнены в полном объеме
1.3	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом	в соответствии с муниципальным контрактом	Администрация МО «Подпорожский муниципальный район»	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком	Работы выполнены и оплачены в полном объеме Акт №1 от

					15.11.2019, Платежные поручения: №2733 от 28.11.2019, №2793 от 28.11.2019, №2793 от 06.12.2019
2.	Ремонт колодца по ул. Девятый проезд в д. Кезоручей				
2.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	2-3 квартал 2019	Администрация МО «Подпорожский муниципальный район»	Заключение муниципального контракта	Заключен муниципальный контракт №01453000238190 000780001 от 31.10.2019
2.2.	Выполнение работ по ремонту колодца по ул. Девятый проезд в д. Кезоручей	в соответствии с муниципальным контрактом	Подрядная организация	Обеспечение водоснабжения жителей д. Кезоручей	Работы выполнены в полном объеме
2.3	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом	в соответствии с муниципальным контрактом	Администрация МО «Подпорожский муниципальный район»	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком	Работы выполнены и оплачены в полном объеме Акт №1 от 31.10.2019, Платежные поручения: №2531 от 12.11.2019, №2532 от 12.11.2019, №2728 от 28.11.2019
3	Оборудование контейнерных площадок в с. Шеменичи по ул. Центральная (вблизи автобусной остановки), д. Яндеба по ул. Апрельская				
3.1	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на	2-3 квартал 2019	Администрация МО «Подпорожский	Заключение муниципального	Заключен муниципальный

	выполнение работ		муниципальный район»	контракта	контракт №01453000238190 000800001 от 01.10.2019
3.2	Выполнение работ по оборудованию контейнерных площадок в с. Шеменичи по ул. Центральная (вблизи автобусной остановки), д Яндеба по ул Апрельская	в соответствии с муниципальным контрактом	Подрядная организация	Обеспечение места складирования твердых бытовых отходов	Работы выполнены полном объеме
3.3	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом	в соответствии с муниципальным контрактом	Администрация МО «Подпорожский муниципальный район»	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком	Работы выполнены и оплачены в полном объеме Акт №б/н от 31.10.2019, Платежные поручения №2635 от 19.11.2019, №2637 от 19.11.2019, №2728 от 28 11.2019
4.	Выполнение ремонтных работ здания библиотеки, расположенного по адресу: с. Шеменичи, ул. Деловая, д.3				
4.1	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	2-3 квартал 2019	Администрация МО «Подпорожский муниципальный район»	Заключение муниципального контракта	Заключен муниципальный контракт №01453000238190 000650001 от 30.09.2019
4.2	Выполнение работ по ремонту кровли здания библиотеки в с. Шеменичи, ул. Деловая, д.3	в соответствии с муниципальным контрактом	Подрядная организация	Восстановление кровли здания библиотеки в с Шеменичи, ул Деловая, д 3	Работы выполнены полном объеме
4.3	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным	в соответствии с муниципальным	Администрация МО «Подпорожский	Акт приема-передачи объекта	Работы выполнены и

	контрактом	контрактом	муниципальный район»	заказчику подрядчиком	оплачены в полном объеме Акт №1 от 19.08.2019, Платежные поручения №2350 от 14.10.2019, №2351 от 14 10 2019, №2434 от 28.10.2019
5.	Приобретение и установка двух блок-модулей для размещения библиотеки в п. Токари, ул. Исакова				
5.1	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	2-3 квартал 2019	Администрация МО «Подпорожский муниципальный район»	Заключение муниципального контракта	Заключен муниципальный контракт №01453000238190 000830001 от 07 10 2019
5.2	Выполнение работ по мероприятию: приобретение и установка двух блок-модулей для размещения библиотеки в п. Токари, ул. Исакова	в соответствии с муниципальным контрактом	Подрядная организация	Установка двух блок-модулей для размещения библиотеки в п. Токари, ул. Исакова	Работы выполнены в полном объеме
5.3	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом	в соответствии с муниципальным контрактом	Администрация МО «Подпорожский муниципальный район»	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком	Работы выполнены и оплачены в полном объеме Акт №01 от 05.12.2019, Платежные поручения №3186 от 30 12.2019, 3187, от 30.12.2019, №3188 от 30 12 2019
II. Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы):					

«Развитие части территории МО «Подпорожское городское поселение» на 2017-2021 годы»					
1.	Мониторинг реализации муниципальной программы (подпрограммы), в том числе:				
1.1.	приемка и оплата выполненных работ	Не позднее декабря 2019	Администрация МО «Подпорожский муниципальный район»	Акт приемки-передачи объекта заказчику подрядчиком	Приемка и оплата работ произведена
1.2	подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением	не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом	Администрация МО «Подпорожский муниципальный район»	Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом	Отчет подготовлен на 01 07 2019 г, на 01 10.2019 г., 01 01.2020 г
2.	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	При корректировке местного бюджета	Администрация МО «Подпорожский муниципальный район»	Наиболее эффективное использование бюджетных средств	Дополнительное соглашение №147/127/1 от 16.08.2019

* срок исполнения по факту оплаты выполненных работ