


**ОТЧЕТ**  
**(ежеквартальный)**

**о достижении значения целевых показателей результативности и о расходах бюджета муниципального образования «Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области», источником финансового обеспечения которых является субсидия из областного бюджета Ленинградской области, предоставляемая в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» по состоянию на 01.01.2019 года**  
**(нарастающим итогом)**

Наименование мероприятия	Плановые показатели результативности использованы субсидии в соответствии с соглашением	Фактические показатели результативности использования субсидии	Сведения об объемах финансирования			Исполнено на 01.01.2019 (нарастающим итогом)			Исполнено за последний квартал 2018 года			Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей)
			Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ремонт уличного освещения в деревнях: Кезоручей, Посад, Волнаволоок, Яндеба, Гоморовичи, Пертозеро	6 участков	6 участков	1 500 000	1 400 000	100 000	1484999-99	1384999-99	100000-00	662394-44	644655-00	17739-44	15000-01
Ямочный ремонт дорог общего пользования местного значения: - ул. Заозерная в	1000 м.п	1000 м.п.	800 000	700 000	100 000	795 336-95	696 500-00	98 836-95	0	0	0	3 500-00

пос. Токари; - пер. Южный в дер. Плотично; - ул. Корабельная в дер. Хевроньино												
Проведение работ по оканавливанию дороги общего пользования местного значения по ул. Корабельная в д. Хевроньино	2000 м.п.	0	375 000	335 000	40 000	354350-93	316575-02	37775-91	354350-93	316575-02	37775-91	18424-98
Ремонт дороги общего пользования местного значения в д. Пертозеро (закупка ЩПС с планировкой материала)	145 м.куб.	0	75 000	65 000	10 000	74662-14	65000-00	9662-14	74662-14	65000-00	9662-14	0-00
Итого		0	2 750 000	2 500 000	250 000	2709350-01	2463075-01	246275-00	1091407-51	1026230-02	65177-49	36924-99

Исполняющий обязанности  
Главы Администрации МО  
«Подпорожский муниципальный район»

  
В.В.Лендышева

Главный бухгалтер

Павловская Т.А.

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Исполнитель: Герасина Е.А. тел. 8(81365)2-15-86

**План мероприятий ("Дорожная карта")  
Администрации муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области»  
по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения  
органами местного самоуправления своих полномочий" государственной программы Ленинградской области  
"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"**

	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
<b>I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие части территории МО «Подпорожское городское поселение» на 2017-2021 годы»</b>					
1.	<b>Ремонт уличного освещения в деревнях: Кезоручей, Посад, Волнаволок, Яндеба, Гоморовичи, Пертозеро</b>				
1.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	2 -3 кварталы 2018 года	Администрация МО «Подпорожский муниципальный район»	Заключение муниципального контракта	Заключен муниципальный контракт №014530002381800007 3-0194408-01 от 03.08.2018 г.
1.2.	Выполнение работ по ремонту уличного освещения в деревнях: Кезоручей, Посад, Волнаволок, Яндеба, Гоморовичи, Пертозеро	в соответствии с муниципальным контрактом	Подрядная организация	Обеспечение надлежащего уличного освещения	Работы выполнены. Акт №1 от 10.09.2018, Акт №2 от 14.09.2018, Акт №3 от 21.09.2018г Акт №4 от 11.10.2018г. Акт №5 от 24.10.2018г. Акт №6 от 14.12.2018

1.3	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом	в соответствии с муниципальным контрактом	Администрация МО «Подпорожский муниципальный район»	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком	Работы выполнены и оплачены. Акт №1 от 10.09.2018, Акт №2 от 14.09.2018, Акт №3 от 21.09.2018г Акт №4 от 11.10.2018г. Акт №5 от 24.10.2018г. Акт №6 от 14.12.2018. Платежные поручения №3107, 3106, 3108,3109 от 21.09.2018г., №3146, 3147 от 26.09.2018, № 3338, 3339 от 19.10.2018, №3397,3416 от 01.11.2018, №3856 от 20.12.2018
2.	<b>Ямочный ремонт дорог общего пользования местного значения:</b> - ул. Заозерная в пос. Токари; - пер. Южный в дер. Плотично; - ул. Корабельная в дер. Хевроньино				
2.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	2-3 кварталы 2018 года	Администрация МО «Подпорожский муниципальный район»	Заключение муниципального контракта	Заключен муниципальный контракт №014530002381000051-0194408-01 от 05.06.2018 г.
2.2.	Выполнение работ по ямочному ремонту дорог общего пользования местного значения: - ул. Заозерная в пос. Токари; - пер. Южный в дер. Плотично; - ул. Корабельная в дер. Хевроньино	в соответствии с муниципальным контрактом	Подрядная организация	Обеспечение проезда и перевозок, ликвидация ямочности	Работы выполнены в полном объеме.

2.3	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом	в соответствии с муниципальным контрактом	Администрация МО «Подпорожский муниципальный район»	Акт приема-передачи выполненных объекта заказчику подрядчиком	Работы приняты. Акт № 1 о приемке выполненных работ от 15.06.2018г. Произведена оплата, Платежные поручения №2023, 2024 от 21.06.2018 г.
3.	<b>Проведение работ по оканавливанию дороги общего пользования местного значения по ул. Корабельная в д. Хевроньино</b>				
3.1	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	3-4 кварталы 2018 года	Администрация МО «Подпорожский муниципальный район»	Заключение муниципального контракта	Заключен муниципальный контракт №014530002381800010 1-0194408-01 от 03.12.2018
3.2	Выполнение работ по оканавливанию дороги общего пользования местного значения по ул. Корабельная в д. Хевроньино	в соответствии с муниципальным контрактом	Подрядная организация	Оканавливание дороги общего пользования местного значения по ул. Корабельная в д. Хевроньино	Работы выполнены. Акт №1 от 14.12.2018 г.
3.3	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом	в соответствии с муниципальным контрактом	Администрация МО «Подпорожский муниципальный район»	Акт приема-передачи выполненных объекта заказчику подрядчиком	Работы приняты - Акт №1 от 14.12.2018 г. Произведена оплата – Платежные поручения №3860, 3861 от 20.12.2018 г.
4.	<b>Ремонт дороги общего пользования местного значения в д. Пертозеро (закупка ЩПС с планировкой материала)</b>				
4.1	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	3-4 кварталы 2018 года	Администрация МО «Подпорожский муниципальный район»	Заключение муниципального контракта	Заключен муниципальный контракт

			район»		№014530002381800010 0-0194408-01 от 27.11.2018
4.2	Выполнение работ по ремонту дороги общего пользования местного значения в д. Пертозеро	в соответствии с муниципальным контрактом	Подрядная организация	Обеспечение проезда, ликвидация ямочности	Работы выполнены. Акт №1 от 14.12.2018 г.
4.3	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом	в соответствии с муниципальным контрактом	Администрация МО «Подпорожский муниципальный район»	Акт приема-передачи выполненных объекта заказчику подрядчиком	Работы приняты - Акт №1 от 14.12.2018 г. Произведена оплата – Платежные поручения №3858, 3859 от 20.12.2018
<b>II. Контроль за реализацией муниципальной программы «Развитие части территории МО «Подпорожское городское поселение» на 2017-2021 годы»</b>					
1.	<b>Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:</b>				
1.1.	приемка и оплата выполненных работ	в соответствии с муниципальным контрактом	Администрация МО «Подпорожский муниципальный район»	Выполнение муниципального контракта	Приемка и оплата работ произведена
1.2.	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением	Не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным	Администрация МО «Подпорожский муниципальный район»	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области	Отчет подготовлен по состоянию на 01.04.2018 г., 01.07.2018, 01.10.2018, 01.01.2019
2.	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам	При корректировке	Администрация МО «Подпорожский	Приведение документации в	Подготовлено дополнительное

	<p>проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством</p>	<p>бюджета муниципального образования «Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»</p>	<p>муниципальный район»</p>	<p>соответствие с результатами конкурсных процедур</p>	<p>соглашение и внесены изменения в муниципальную программу (Постановление №1749 от 25.10.2018 года «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие части территории МО «Подпорожское городское поселение» на 2017-2021 годы», утвержденную постановлением Администрации МО «Подпорожский муниципальный район» от 22 ноября 2016 года № 1820)</p>
--	--	--	-----------------------------	--	---

Исполняющий обязанности  
 Главы Администрации МО «Подпорожский муниципальный район»



В.В. Лендышева