

**ОТЧЕТ**  
(ежеквартальный)

о достижении значения целевых показателей результативности и о расходах бюджета муниципального образования «Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области», источником финансового обеспечения которых является субсидия из областного бюджета Ленинградской области, предоставляемая в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» по состоянию на 01.10.2018 года  
(нарастающим итогом)

Наименование мероприятия	Плановые показатели результативности использованы субсидии в соответствии с соглашением	Фактические показатели результативности использования субсидии	Сведения об объемах финансирования			Исполнено на 01.10.2018 (нарастающим итогом)			Исполнено за последний квартал 2018 года			Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей)
			Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ремонт уличного освещения в деревнях: Кезоручей, Посад, Волнаволоок, Яндеба, Гоморовичи, Пертозеро	6 участков	0	1 500 000	1 400 000	100 000	822 605,55	740 344,99	82 260,56	822 605,55	740 344,99	82 260,56	659 655,01
Ямочный ремонт дорог общего пользования местного значения: - ул. Заозерная в	1000 м.п	1000 м.п.	800 000	700 000	100 000	795 336,95	696 500	98 836,95	0	0	0	3 500

пос. Токари; - пер. Южный в дер. Плотично; - ул. Корабельная в дер. Хевроньино												
Проведение работ по оканавливанию дороги общего пользования местного значения по ул. Корабельная в д. Хевроньино	2000 м.п.	0	375 000	335 000	40 000	0	0	0	0	0	0	335 000
Ремонт дороги общего пользования местного значения в д. Пертозеро (закупка ЩПС с планировкой материала)	145 м.куб.	0	75 000	65 000	10 000	0	0	0	0	0	0	65 000
Итого		0	2 750 000	2 500 000	250 000	1617942,50	1436844,99	181 097,51	822 605,55	740 344,99	82 260,56	1 063 155,01

Исполняющий обязанности  
Главы Администрации МО  
«Подпорожский муниципальный район»

  
В.В.Лендяшева

Главный бухгалтер:



Павловская Т.А.  
(подпись) (фамилия, инициалы)

Исполнитель: Герасина Е.А. тел. 8(81365)2-15-86

**План мероприятий ("Дорожная карта")  
Администрации муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области»  
по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения  
органами местного самоуправления своих полномочий" государственной программы Ленинградской области  
"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"**

	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
<b>I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие части территории МО «Подпорожское городское поселение» на 2017-2021 годы»</b>					
1.	<b>Ремонт уличного освещения в деревнях: Кезоручей, Посад, Волнаволок, Яндеба, Гоморовичи, Пертозеро</b>				
1.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	2 -3 кварталы 2018 года	Администрация МО «Подпорожский муниципальный район»	Заключение муниципального контракта	Заключен муниципальный контракт от 03.08.2018 г.
1.2.	Выполнение работ по ремонту уличного освещения в деревнях: Кезоручей, Посад, Волнаволок, Яндеба, Гоморовичи, Пертозеро	в соответствии с муниципальным контрактом	Подрядная организация	Обеспечение надлежащего уличного освещения	Срок выполнения работ в соответствии с муниципальным контрактом - до 01.10.2018 г.
1.3	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом	в соответствии с муниципальным контрактом	Администрация МО «Подпорожский муниципальный район»	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком	Работы частично выполнены, приняты и оплачены на сумму 822 605,55 р.

			район»		Акт №1 от 10.09.2018, Акт №2 от 14.09.2018, Акт №3 от 21.09.2018г. Счет №50 от 10.09.2018г., Счет №51 от 14.09.2018, Счет № 52 от 21.09.2018
2.	<b>Ямочный ремонт дорог общего пользования местного значения:</b> - ул. Заозерная в пос. Токари; - пер. Южный в дер. Плотично; - ул. Корабельная в дер. Хевроньино				
2.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	2-3 кварталы 2018 года	Администрация МО «Подпорожский муниципальный район»	Заключение муниципального контракта	Заключен муниципальный контракт от 05.06.2018 г.
2.2.	Выполнение работ по ямочному ремонту дорог общего пользования местного значения: - ул. Заозерная в пос. Токари; - пер. Южный в дер. Плотично; - ул. Корабельная в дер. Хевроньино	в соответствии с муниципальным контрактом	Подрядная организация	Обеспечение проезда и перевозок, ликвидация ямочности	Работы выполнены в полном объеме.
2.3	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом	в соответствии с муниципальным контрактом	Администрация МО «Подпорожский муниципальный район»	Акт приема-передачи выполненных объекта заказчику подрядчиком	Работы приняты. Акт № 1 о приемке выполненных работ от 15.06.2018г. Произведена оплата 21.06.2018 г.
3.	<b>Проведение работ по оканавливанию дороги общего пользования местного значения по ул. Корабельная в д. Хевроньино</b>				
3.1	Проведение конкурсных процедур и	3-4 кварталы 2018	Администрация МО	Заключение	Проводится подготовка

	заключение муниципального контракта на выполнение работ	года	«Подпорожский муниципальный район»	муниципального контракта	аукционной документации
3.2	Выполнение работ по оканавливанию дороги общего пользования местного значения по ул. Корабельная в д. Хевроньино	в соответствии с муниципальным контрактом	Подрядная организация	Оканавливание дороги общего пользования местного значения по ул. Корабельная в д. Хевроньино	После заключения муниципального контракта
3.3	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом	в соответствии с муниципальным контрактом	Администрация МО «Подпорожский муниципальный район»	Акт приема-передачи выполненного объекта заказчику подрядчиком	В сроки, предусмотренные контрактом
4.	<b>Ремонт дороги общего пользования местного значения в д. Пертозеро (закупка ЩПС с планировкой материала)</b>				
4.1	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	3-4 кварталы 2018 года	Администрация МО «Подпорожский муниципальный район»	Заключение муниципального контракта	Проводится подготовка аукционной документации
4.2	Выполнение работ по ремонту дороги общего пользования местного значения в д. Пертозеро	в соответствии с муниципальным контрактом	Подрядная организация	Обеспечение проезда, ликвидация ямочности	После заключения муниципального контракта
4.3	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом	в соответствии с муниципальным контрактом	Администрация МО «Подпорожский муниципальный район»	Акт приема-передачи выполненного объекта заказчику подрядчиком	В сроки, предусмотренные контрактом
<b>II. Контроль за реализацией муниципальной программы «Развитие части территории МО «Подпорожское городское поселение» на 2017-2021 годы»</b>					
1.	<b>Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:</b>				

1.1.	приемка и оплата выполненных работ	в соответствии с муниципальным контрактом	Администрация МО «Подпорожский муниципальный район»	Выполнение муниципального контракта	Приемка и оплата работ будет произведена после выполнения работ
1.2.	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением	Не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным	Администрация МО «Подпорожский муниципальный район»	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области	Отчет подготовлен по состоянию на 01.04.2018 г., 01.07.2018, 01.10.2018
2.	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	При корректировке бюджета муниципального образования «Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»	Администрация МО «Подпорожский муниципальный район»	Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур	Подготовлено дополнительное соглашение и проект изменений в муниципальную программу

Исполняющий обязанности  
Главы Администрации МО «Подпорожский муниципальный район»



В.В. Лендяшева