

ОТЧЕТ
(ежквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования «Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по состоянию на 01.07.2019 года (нарастающим итогом)

Наименование проекта	Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставленной субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)	Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии	Сведения об объемах финансирования				Перечислено средств из областного бюджета в бюджет МО на 01.07.2019 года (нарастающим итогом) (рублей)	Исполнено на 01.07.2019 (нарастающим итогом)				Исполнено за последний квартал 2019 года				Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей)
			Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)*	За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)*	За счет средств внебюджетных источников (рублей)*		Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Обустройство детской игровой площадки и подготовка территории для установки спортивного оборудования за зданием ФОКа по ул. Волкова в г. Подпорожье	Шт.	2	2 301 420,22	2 057 600	228 622,22	15 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого	x	x	2 301 420,22	2 057 600	228 622,22	15 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

Исполняющий обязанности
Главы Администрации МО
«Подпорожский муниципальный район»

(подпись)

В.В.Лендышева
(фамилия, инициалы)

МП
Главный бухгалтер:

(подпись)

Павловская Т.А.
(фамилия, инициалы)

Исполнитель: Герасина Е.А. тел. 8(81365)2-15-86

Приложение 2
к Соглашению
от 18 февраля 2019 года № 3/149
на 01.07.2019 г.

**План мероприятий («Дорожная карта»)
Администрации муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области»
по достижению значения целевого показателя результативности
предоставления субсидии**

	Наименование проектов и мероприятий по их реализации	Срок исполнения *	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
I. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): «Развитие частей территории города Подпорожье, являющегося административным центром муниципального образования «Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» на 2016 – 2022 годы»					
1. Обустройство детской игровой площадки и подготовка территории для установки спортивного оборудования за зданием ФОКа по ул. Волкова в г. Подпорожье					
1.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	2-3 квартал 2019 г.	Администрация МО «Подпорожский муниципальный район»	Заключение муниципального контракта	Проводится подготовка аукционной документации
1.2.	Проведение работ по обустройству детской игровой площадки и подготовке территории для установки спортивного оборудования за зданием ФОКа по ул. Волкова в г. Подпорожье	3 квартал 2019 г.	Подрядная организация	Обустройство детской игровой площадки и подготовка территории для установки спортивного оборудования за зданием ФОКа по ул. Волкова в г.	После заключения муниципального контракта

				Подпорожье	
1.3.	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом	Октябрь 2019	Администрация МО «Подпорожский муниципальный район»	Акт приемки-передачи объекта заказчику подрядчиком	В сроки, предусмотренные контрактом
II. Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы): «Развитие частей территории города Подпорожье, являющегося административным центром муниципального образования «Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» на 2016 – 2022 годы»					
1.	Мониторинг реализации муниципальной программы (подпрограммы), в том числе:		Администрация МО «Подпорожский муниципальный район»		
1.1.	приемка и оплата выполненных работ по обустройству детской игровой площадки и подготовке территории для установки спортивного оборудования за зданием ФОКа по ул. Волкова в г. Подпорожье	Октябрь 2019 г.	Администрация МО «Подпорожский муниципальный район»	Акт приемки-передачи объекта заказчику подрядчиком	Октябрь 2019 г
1.2.	подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением	Ежеквартально, не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным периодом	Администрация МО «Подпорожский муниципальный район»	Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом	Отчет подготовлен на 01.04.2019 г., 01.07.2019 г.

2.	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	При корректировке местного бюджета	Администрация МО «Подпорожский муниципальный район»	Наиболее эффективное использование бюджетных средств	Заключено дополнительное соглашение № 3/149/1 от 22.05.2019 г.
----	---	------------------------------------	---	--	--

* срок исполнения по факту оплаты выполненных работ

Исполняющий обязанности
Главы Администрации МО «Подпорожский муниципальный район»



В.В. Лендышева