

УТВЕРЖДЕН  
распоряжением комитета по местному  
самоуправлению, межнациональным  
и межконфессиональным отношениям  
Ленинградской области  
от 20 марта 2018 года №14  
(приложение 4)

**ОТЧЕТ**  
**(ежеквартальный)**

**о достижении значения целевого показателя результативности предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования «Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» на реализацию областного закона Ленинградской области от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по состоянию на 01.10.2018 года (нарастающим итогом)**

Наименование проекта	Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставленной субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)	Фактически значения детализованных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии	Сведения об объемах финансирования				Исполнено на 01.10.2018 (нарастающим итогом)				Исполнено за последний квартал 2018 года				Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей)
			Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)*	За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)*	За счет средств внебюджетных источников (рублей)*	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Оборудование автомобильной парковки у городской площади на ул. Свирская в г.	Подготовка основания	1 125 кв.м	2 382 409,6	2 127 500	239 876,18	15 033,42	0	0	0	0	0	0	0	0	2 127 500
	Устройство бортового камня	265 п.м.													
	Устройство асфальтового покрытия	426 кв.м													
	Устройство геопарковки	540 кв.м													

Подпорожье	Устройство газона	159 кв.м													
<b>Итого</b>	X	X	2 382 409,6	2 127 500	239 876,18	15 033,42	0	0	0	0	0	0	0	0	2 127 500

\* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

Исполняющая обязанности  
 Главы Администрации  
 «Подпорожский муниципальный район»



В.В.Лендяшева  
 (подпись) (фамилия, инициалы)

М.П.



Главный бухгалтер  
 \* (подпись) Павловская Т.А.  
 (фамилия, инициалы)

Исполнитель: Герасина Е.А. тел. 8(81365)2-15-86

Приложение 2  
к Соглашению  
от 28 мая 2018 года № 3/141  
на 01.10.2018 г.

**План мероприятий («Дорожная карта»)  
Администрации муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области»  
по достижению значения целевого показателя результативности  
предоставления субсидии**

	<b>Наименование проектов и мероприятий по их реализации</b>	<b>Срок исполнения</b> *	<b>Ответственный исполнитель</b>	<b>Ожидаемый результат</b>	<b>Состояние исполнения</b>
<b>I. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): «Развитие частей территории города Подпорожье, являющегося административным центром муниципального образования «Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» на 2016 – 2022 годы»</b>					
<b>1.Оборудование автомобильной парковки у городской площади на ул. Свирская в г. Подпорожье</b>					
1.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	2-3 квартал 2018 г.	Администрация МО «Подпорожский муниципальный район»	Заключение муниципального контракта	Заключен муниципальный контракт от 13.07.2018 г.
1.2.	Проведение работ по оборудованию автомобильной парковки у городской площади на ул. Свирская в г. Подпорожье	3-4 квартал 2018 г.	Подрядная организация	Оборудование автомобильной парковки у городской площади на ул. Свирская	В соответствии с муниципальным контрактом работы должны быть выполнены до

					31.10.2018
1.3.	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом	Октябрь 2018	Администрация МО «Подпорожский муниципальный район»	Акт приемки-передачи объекта заказчику подрядчиком	В сроки, предусмотренные контрактом
<b>II. Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы):</b> <b>«Развитие частей территории города Подпорожье, являющегося административным центром муниципального образования «Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» на 2016 – 2022 годы»</b>					
1.	Мониторинг реализации муниципальной программы (подпрограммы), в том числе:		Администрация МО «Подпорожский муниципальный район»		
1.1.	приемка и оплата выполненных работ по оборудованию автомобильной парковки у городской площади на ул. Свирская в г. Подпорожье	Октябрь 2018 г.	Администрация МО «Подпорожский муниципальный район»	Акт приемки-передачи объекта заказчику подрядчиком	Октябрь 2018 г
1.2.	подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением	Ежеквартально, не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным периодом	Администрация МО «Подпорожский муниципальный район»	Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом	Отчет подготовлен на 01.07.2018 г., 01.10.2018

2.	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	При корректировке местного бюджета	Администрация МО «Подпорожский муниципальный район»	Наиболее эффективное использование бюджетных средств	Корректировка не требуется
----	---	------------------------------------	---	--	----------------------------

\* срок исполнения по факту оплаты выполненных работ

Исполняющий обязанности  
Главы Администрации МО «Подпорожский муниципальный район»



В.В. Лендышева