

ОТЧЕТ
(ежеквартальный)

об использовании субсидии, предоставленной из областного бюджета Ленинградской области МО "Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области" на реализацию проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" по состоянию на 01.10.2016 года (нарастающим итогом)

наименование мероприятия	Плановые показатели результативности использования субсидии в соответствии с соглашением	Фактические показатели результативности использования субсидии	Сведения об объемах финансирования			Исполнено на 01.10.2016 (нарастающим итогом)			Исполнено за последний квартал 2016 года			Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей)
			Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ремонт автомобильной дороги ул.Ивинская д.Посад	6500 кв.м	0	2475000-00	2250000-00	225000-00	2475000-00	2250000-00	225000-00	2475000-00	2250000-00	225000-00	0-00
Установка водозаборной колонки в д.Плотично	1 шт.	0	275000-00	250000-00	25000-00	0	0	0	0	0	0	250000-00
Итого		0	2750000-00	2500000-00	250000-00	2475000-00	2250000-00	225000-00	2475000-00	2250000-00	225000-00	250000-00

Глава администрации

Левин П.П.

(фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер

Павловская Т.А.

(фамилия, инициалы)

Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области

Бурак Л.В.

(подпись)

(фамилия,

Исполнитель Герасина Е.А. 813 65 (2-15-86)

(фамилия, инициалы) (номер телефона)

30.09.2016 года



**Ежеквартальный отчет
Администрации МО «Подпорожский муниципальный район» по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" по состоянию на 01 октября 2016 года**

	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие части территории МО «Подпорожское городское поселение» на 2014-2016 годы»					
1.	Ремонт автомобильной дороги по ул.Ивинская д.Посад				
1.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	2 квартал 2016 года	Администрация МО «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области»	Заключение муниципального контракта	выполнено
1.2.	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги	в соответствии с муниципальным контрактом	подрядная организация	Обеспечение проезда и перевозок	Работы по муниципальному контракту выполнены
1.3.	Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом	в сроки предусмотренные муниципальным контрактом	Администрация МО «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области»	Подписание акта приема-передачи объекта и оплата выполненных работ	Работы приняты. Акт приема-передачи подписан 01.08.2016г.
2.	Установка водозаборной колонки д.Плотично				
2.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на	2 квартал 2016 года	Администрация МО «Подпорожский	Заключение муниципального	После уточнения и пересчета сметной


	выполнение работ		муниципальный район Ленинградской области»	контракта	документации, принято решение о нецелесообразности выполнения данного мероприятия.
2.2.	Выполнение работ по установке водозаборной колонки	в соответствии с муниципальным контрактом	Подрядная организация	Надлежащее обеспечение водоснабжения	Кроме того, учитывая, что проблема с водоснабжением в д.Плотично решилась, то и необходимость установки водозаборной колонки отсутствует. На сходе жителей д.Плотично решено провести ремонт дорог по ул.Лодочная, пер.Северный.
2.3.	Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом	в сроки предусмотренные муниципальным контрактом	Администрация МО «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области	Подписание акта приема-передачи объекта и оплата выполненных работ	

II. Контроль за реализацией муниципальной программы «Развитие части территории МО «Подпорожское городское поселение» на 2014-2016 годы»

1.	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:	До конца текущего года	Администрация МО «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области»	Выявление недостатков и несоответствия, устранение недостатков	выполняется
1.1.	приемка и оплата выполненных работ	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом	Администрация МО «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области»	Подписание акта приема-передачи объектов и оплата выполненных работ	Работы по мероприятию 1 приняты 01.08.2016г.

1.2.	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением	Ежеквартально, до 10 числа месяца, следующим за отчетным	Администрация МО «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области»	Отчет по освоению объемов субсидии в соответствии с Соглашением	Подготовлены отчеты по состоянию на 01.10.2016 года
2.	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	При корректировке местного бюджета МО «Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»	Администрация МО «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области»	Эффективное использование бюджетных средств	Проводится корректировка муниципальной программы и готовится дополнительное соглашение

Глава Администрации
МО «Подпорожский муниципальный район»



П.П. Левин