


ОТЧЕТ
(ежеквартальный)

о достижении значения целевых показателей результативности и о расходах бюджета муниципального образования «Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области», источником финансового обеспечения которых является субсидия из областного бюджета Ленинградской области, предоставляемая в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» по состоянию на 01.07.2018 года
(нарастающим итогом)

Наименование мероприятия	Плановые показатели результативности использованы субсидии в соответствии с соглашением	Фактические показатели результативности использования субсидии	Сведения об объемах финансирования			Исполнено на 01.07.2018 (нарастающим итогом)			Исполнено за последний квартал 2018 года			Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей)
			Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ремонт уличного освещения в деревьях: Кезоручей, Посад, Волнаволоок, Яндеба, Гоморовичи, Пертозеро	6 участков	0	1 500 000	1 400 000	100 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000
Ямочный ремонт дорог общего пользования местного значения: - ул. Заозерная в	1000 м.п	1000 м.п.	800 000	700 000	100 000	795 336,95	696 500	98 836,95	795 336,95	696 500	98 836,95	3 500

пос. Токари; - пер. Южный в дер. Плотично; - ул. Корабельная в дер. Хевроньино												
Ремонт пешеходного мостика (на ул. Подгорную) через ручей в дер. Пидьма	1 Ед.	0	450 000	400 000	50 000	0	0	0	0	0	0	400 000
Итого		0	2 750 000	2 500 000	250 000	795 336,95	696 500	98 836,95	795 336,95	696 500	98 836,95	1 803 500

Исполняющий обязанности
Главы Администрации
«Подпорожский муниципальный район»



В.В.Лендяшева

Главный бухгалтер



Павловская Т.А.
(фамилия, инициалы)

Исполнитель: Герасина Е.А. тел. 8(81365)2-15-86

Ежеквартальный отчет

Администрации муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» о ходе реализации плана мероприятий («дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии

	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие части территории МО «Подпорожское городское поселение» на 2017-2021 годы»					
1.	Ремонт уличного освещения в деревнях: Кезоручей, Посад, Волнаволоок, Яндеба, Гоморовичи, Пертозеро				
1.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	2 -3 кварталы 2018 года	Администрация МО «Подпорожский муниципальный район»	Заключение муниципального контракта	Проводится подготовка аукционной документации
1.2.	Выполнение работ по ремонту уличного освещения в деревнях: Кезоручей, Посад, Волнаволоок, Яндеба, Гоморовичи, Пертозеро	в соответствии с муниципальным контрактом	Подрядная организация	Обеспечение надлежащего уличного освещения	После заключения муниципального контракта
1.3	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом	в соответствии с муниципальным контрактом	Администрация МО «Подпорожский муниципальный район»	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком	В сроки, предусмотренные контрактом
2.	Ямочный ремонт дорог общего пользования местного значения: - ул. Заозерная в пос. Токари;				

	<p>- пер. Южный в дер. Плотично; - ул. Корабельная в дер. Хевроньино</p>				
2.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	2-3 кварталы 2018 года	Администрация МО «Подпорожский муниципальный район»	Заключение муниципального контракта	Заключен муниципальный контракт от 05.06.2018 г.
2.2.	<p>Выполнение работ по ямочному ремонту дорог общего пользования местного значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ул. Заозерная в пос. Токари; - пер. Южный в дер. Плотично; - ул. Корабельная в дер. Хевроньино 	в соответствии с муниципальным контрактом	Подрядная организация	Обеспечение проезда и перевозок, ликвидация ямочности	Работы выполнены в полном объеме.
2.3	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом	в соответствии с муниципальным контрактом	Администрация МО «Подпорожский муниципальный район»	Акт приема-передачи выполненного объекта заказчику подрядчиком	<p>Работы приняты. Акт № 1 о приемке выполненных работ от 15.06.2018г.</p> <p>Произведена оплата 21.06.2018 г.</p>
3.	Ремонт пешеходного мостика (на ул. Подгорную) через ручей в дер. Пидьма				
3.1	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	2-3 кварталы 2018 года	Администрация МО «Подпорожский муниципальный район»	Заключение муниципального контракта	Проводится подготовка аукционной документации
3.2	Выполнение работ ремонту пешеходного мостика (на ул. Подгорную) через ручей в дер. Пидьма	в соответствии с муниципальным контрактом	Подрядная организация	Обеспечение безопасного перехода через ручей	После заключения муниципального контракта

3.3	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом	в соответствии с муниципальным контрактом	Администрация МО «Подпорожский муниципальный район»	Акт приема-передачи выполненных объекта заказчику подрядчиком	В сроки, предусмотренные контрактом
II. Контроль за реализацией муниципальной программы «Развитие части территории МО «Подпорожское городское поселение» на 2017-2021 годы»					
1.	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:				
1.1.	приемка и оплата выполненных работ	в соответствии с муниципальным контрактом	Администрация МО «Подпорожский муниципальный район»	Выполнение муниципального контракта	Приемка и оплата работ будет произведена после выполнения работ
1.2.	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением	Не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным	Администрация МО «Подпорожский муниципальный район»	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области	Отчет подготовлен по состоянию на 01.04.2018 г., 01.07.2018
2.	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	При корректировке бюджета муниципального образования «Подпорожское городское поселение Подпорожского	Администрация МО «Подпорожский муниципальный район»	Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур	Корректировка не требуется

		муниципального района Ленинградской области»			
--	--	---	--	--	--

Исполняющий обязанности
Главы Администрации МО «Подпорожский муниципальный район»



В.В. Лендышева