


ОТЧЕТ
(ежеквартальный)

об использовании субсидии, предоставленной из областного бюджета Ленинградской области МО "Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области" на реализацию проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" по состоянию на 01.07.2016 года (нарастающим итогом)

наименование мероприятия	Плановые показатели результативности использования субсидии в соответствии с соглашением	Фактические показатели результативности использования субсидии	Сведения об объемах финансирования			Исполнено на 01.07.2016 (нарастающим итогом)			Исполнено за последний квартал 2016 года			Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей)
			Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ремонт автомобильной дороги ул.Ивинская д.Посад	6500 кв.м	0	2475000-00	2250000-00	225000-00	0	0	0	0	0	0	2250000-00
Установка водозаборной колонки в д.Плотично	1 шт.	0	275000-00	250000-00	25000-00	0	0	0	0	0	0	250000-00
Итого		0	2750000-00	2500000-00	250000-00	0	0	0	0	0	0	2500000-00

Глава администрации

Левин П.П.



(подпись)

(фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер

Павловская Т.А.

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области

Бурак Л.В.

(подпись)

(фамилия,

Исполнитель Герасина Е.А. 813 65 (2-15-86)

(фамилия, инициалы) (номер телефона)

30.06.2016 года

Ежеквартальный отчет


Администрации МО «Подпорожский муниципальный район» по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" по состоянию на 01 июля 2016 года

	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие части территории МО «Подпорожское городское поселение» на 2014-2016 годы»					
1.	Ремонт автомобильной дороги по ул.Ивинская д.Посад				
1.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	2 квартал 2016 года	Администрация МО «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области»	Заключение муниципального контракта	выполнено
1.2.	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги	в соответствии с муниципальным контрактом	подрядная организация	Обеспечение проезда и перевозок	В соответствии с муниципальным контрактом срок выполнения работ до 01.08.2016г.
1.3.	Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом	в сроки предусмотренные муниципальным контрактом	Администрация МО «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области»	Подписание акта приема-передачи объекта и оплата выполненных работ	После выполнения работ по муниципальному контракту
2.	Установка водозаборной колонки д.Плотично				
2.1.	Проведение конкурсных процедур и	2 квартал 2016	Администрация МО	Заключение	В связи со

	заключение муниципального контракта на выполнение работ	года	«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области»	муниципального контракта	сложностью запланированных работ, в данный момент ведется уточнение и пересчет сметной документации, после чего будет принято решение о целесообразности выполнения данного мероприятия.
2.2.	Выполнение работ по установке водозаборной колонки	в соответствии с муниципальным контрактом	Подрядная организация	Надлежащее обеспечение водоснабжения	Не выполнено
2.3.	Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом	в сроки предусмотренные муниципальным контрактом	Администрация МО «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области	Подписание акта приема-передачи объекта и оплата выполненных работ	Не выполнено
II. Контроль за реализацией муниципальной программы «Развитие части территории МО «Подпорожское городское поселение» на 2014-2016 годы»					
1.	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:	До конца текущего года	Администрация МО «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области»	Выявление недостатков и несоответствия, устранение недостатков	выполняется
1.1.	приемка и оплата выполненных работ	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом	Администрация МО «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области»	Подписание акта приема-передачи объектов и оплата выполненных работ	в соответствии с муниципальным контрактом срок выполнения работ до 01.08.2016г.

1.2.	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением	Ежеквартально, до 10 числа месяца, следующим за отчетным	Администрация МО «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области»	Отчет по освоению объемов субсидии в соответствии с Соглашением	Подготовлены отчеты по состоянию на 01.07.2016 года
2.	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	При корректировке местного бюджета МО «Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»	Администрация МО «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области»	Эффективное использование бюджетных средств	Корректировка муниципальной программы и соглашения будет проведена после принятия решения по мероприятию №2

Глава Администрации
МО «Подпорожский муниципальный район»



П.П. Левин