

УТВЕРЖДЕН
распоряжением комитета по местному
самоуправлению, межнациональным
и межконфессиональным отношениям
Ленинградской области
от 20 марта 2018 года №14
(приложение 4)

**ОТЧЕТ
(ежеквартальный)**

о достижении значения целевого показателя результативности предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования «Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» на реализацию областного закона Ленинградской области от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по состоянию на 01.01.2019 года (нарастающим итогом)

Наименование проекта	Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставленной субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)	Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии	Сведения об объемах финансирования				Исполнено на 01.01.2019 (нарастающим итогом)				Исполнено за последний квартал 2018 года				Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей)
			Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)*	За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)*	За счет средств внебюджетных источников (рублей)*	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Оборудование автомобильной парковки у городской площади на	Подготовка основания	1 125 кв.м	2 382 433-42	2 127 500-00	239 900-00	15033-42	2 382 409-60	2 127 476-18	239 900-00	15 033-42	2 382 409-60	2 127 476-18	239 900-00	15033-42	23-82
	Устройство бортового камня	289 п.м.													
	Устройство асфальтового	381 кв.м													

ул. Свирская в г. Подпорожье	покрытия														
	Устройство геопарковки	628 кв.м													
	Устройство газона	91 кв.м													
Итого	X	X	2 382 433-42	2 127 500	239 900-00	15033-42	2 382 409-60	2 127 476-18	239 900-00	15 033-42	2 382 409-60	2 127 476-18	239 900-00	15033-42	23-82

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

Исполняющий обязанности

Главы Администрации МО
«Подпорожский муниципальный район»

М.П.



(Handwritten signature in blue ink)

(подпись)

В.В.Лендышева

(фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер

Павловская Т.А.

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Исполнитель: Герасина Е.А. тел. 8(81365)2-15-86

Приложение 2
к Соглашению
от 28 мая 2018 года № 3/141
на 01.01.2019 г.

**План мероприятий («Дорожная карта»)
Администрации муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области»
по достижению значения целевого показателя результативности
предоставления субсидии**


	Наименование проектов и мероприятий по их реализации	Срок исполнения *	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
I. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): «Развитие частей территории города Подпорожье, являющегося административным центром муниципального образования «Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» на 2016 – 2022 годы»					
1.Оборудование автомобильной парковки у городской площади на ул. Свирская в г. Подпорожье					
1.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	2-3 квартал 2018 г.	Администрация МО «Подпорожский муниципальный район»	Заключение муниципального контракта	Заключен муниципальный контракт от 13.07.2018 г.
1.2.	Проведение работ по	3-4 квартал 2018 г.	Подрядная	Оборудование	Работы выполнены

	оборудованию автомобильной парковки у городской площади на ул. Свирская в г. Подпорожье		организация	автомобильной парковки у городской площади на ул. Свирская	в полном объеме. Акт №1 от 06.11.2018 г. (КС-2)
1.3.	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом	Ноябрь 2018	Администрация МО «Подпорожский муниципальный район»	Акт приемки-передачи объекта заказчику подрядчиком	Работы приняты 06.11.2018г. Акт №1 от 06.11.2018 г. (КС-2)
II. Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы): «Развитие частей территории города Подпорожье, являющегося административным центром муниципального образования «Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» на 2016 – 2022 годы»					
1.	Мониторинг реализации муниципальной программы (подпрограммы), в том числе:		Администрация МО «Подпорожский муниципальный район»		
1.1.	приемка и оплата выполненных работ по оборудованию автомобильной парковки у городской площади на ул. Свирская в г. Подпорожье	Ноябрь 2018 г.	Администрация МО «Подпорожский муниципальный район»	Акт приемки-передачи объекта заказчику подрядчиком	Работы приняты 06.11.2018г. Акт №1 от 06.11.2018 г.(КС-2). Оплата произведена: Платежные поручения №3595 от 20.11.2018г., №3653 от 29.11.2018 г.
1.2.	подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о	Ежеквартально, не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным	Администрация МО «Подпорожский муниципальный район»	Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с	Отчеты подготовлены на 01.07.2018 г., 01.10.2018 г., 01.01.2019 г.

	расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением	периодом		Комитетом	
2.	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	При корректировке местного бюджета	Администрация МО «Подпорожский муниципальный район»	Наиболее эффективное использование бюджетных средств	Заключено дополнительное соглашение №3/141/1 от 11 июля 2018 г.

* срок исполнения по факту оплаты выполненных работ

Исполняющий обязанности
Главы Администрации МО «Подпорожский муниципальный район»



В.В. Лендышева